

ردیف	شرح ساختار شکست اسکلت فلزی	درصد	درصد پیشرفت پروژه
۱	خاکبرداری	۲	
۱/۱	پی کنی فونداسیون و عملیات خاکی	۲	
۲	فونداسیون	۹	
۲/۱	اجرای بتن مگر	۰.۶	
۲/۲	قالب بندی فونداسیون	۱.۴	
۲/۳	آرماتور بندی فونداسیون	۴	
۲/۴	بتن ریزی فونداسیون	۳	
۳	اسکلت	۲۴	
۳-۱	صفحات زیر ستون و بلت	۱	
۳-۲	اجرای ستون	۹	
۳-۳	اجرای تیر	۷	
۳-۴	اجرای بادبند	۴	
۳-۵	اجرای شمشیری راه پله و اتصالات تیرها	۲/۵	
۳-۶	ضدزنگ اسکلت	۰/۵	
۴	اجرای سقف	۷	
۴-۱	اجرای سقف و راه پله	۷	
۵	سفت کاری	۱۱	
۵-۱	خاکریزی پی، کرسی چینی، عایق کاری کرسی و قیرگونی پای ستون و طبقات:	۲/۵	
۵-۲	اجرای دیوار چینی طبقات	۶/۵	
۵-۳	ساخت و نصب چهارچوب درب و فریم پنجره ها	۱/۵	
۵-۴	اجرای دست انداز بام	۰/۵	
۶	تاسیسات مرحله اول	۹	
۶-۱	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	۳	
۶-۲	اجرای لوله کشی سرد و گرم	۱/۵	
۶-۳	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	۱	
۴-۶	اجرای لوله برق و شیارزنی	۲	
۵-۶	کانال و اتصالات	۱/۵	
۷	کف سازی	۶	
۷-۱	اجرای پوکه سرویسها و طبقات	۲	
۷-۲	اجرای شیب بندی و پوکه ریزی بام	۱	
۳-۷	ایزو گام بام و قیر و گونی کف سرویس و آشپزخانه	۳	

مهر و امضا  
ناظر معماری

مهر و امضا  
ناظر عمران

مهر و امضا  
ناظر برق

مهر و امضا  
ناظر مکانیک

مهر و امضا  
مجری نیکو

۸	نازک کاری	۱۰
۸-۱	گچ و خاک و یا سیمان کاری سقف و دیوار	۱/۵
۸-۲	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	۲/۵
۸-۳	قرنیز دیوارها	۰/۵
۸-۴	سنگ پله	۰/۵
۸-۵	سقف کاذب	۱
۸-۶	نرده راه پله	۰/۵
۷-۸	درب و پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	۲/۵
۸-۸	درب جویی داخلی و کمدها	۱
۹	کاشی و سرامیک	۳/۵
۹-۱	اجرای کاشی کاری سرویسها و آشپزخانه	۱
۲-۹	اجرای سرامیک کف	۲/۵
۱۰	نما سازی	۵/۵
۱۰-۱	اجرای آجر سفال و یا سنگ نما	۵
۱۰-۲	بند کشی	۰/۵
۱۱	تاسیسات فاز دوم	۷/۵
۱۱-۱	اجرای سیم کشی و کابل کشی	۲/۵
۱۱-۲	اجرای کلید و پریز	۱
۱۱-۳	اجرای چراغها	۲
۱۱-۴	اجرای تابلو برق و چاه ارت	۰/۵
۱۱-۵	نصب پکیج و رادیاتور	۰/۵
۱۱-۶	نصب شیر آلات و سایر	۱
۱۲	نقاشی	۲/۵
۱-۱۲	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی	۱/۵
۲-۱۲	نقاشی سطوح فلزی	۱
۱۳	آسانسور	۳
۱-۱۳	جوشکاری شاسی په همراه ضد زنگ	۱
۲-۱۳	دیوار چینی به همراه پلاستر سیمانی و استر سیمان سفید بدنه چاله اسانسور	۰/۵
۳-۱۳	تهیه و نصب کابین و درب طبقات	۰/۵
۴-۱۳	نصب موتور ، تابلو و راه اندازی کامل	۱
<b>جمع کل</b>		
۱۰۰		

مهر و امضا  
ناظر معماری

مهر و امضا  
ناظر عمران

مهر و امضا  
ناظر برق

مهر و امضا  
ناظر مکانیک

مهر و امضا  
مجری ذیصلاح

ردیف	شرح ساختار شکست اسکلت بتنی	درصد	درصد پیشرفت پروژه
۱	خاکبرداری	۲	
۱/۱	پی کنی فونداسیون و عملیات خاکی	۲	
۲	فونداسیون	۹	
۲/۱	اجرای بتن مگر	۰.۶	
۲/۲	قالب بندی فونداسیون	۱.۴	
۲/۳	آرماتور بندی فونداسیون	۴	
۲/۴	بتن ریزی فونداسیون	۳	
۳	اسکلت	۱۷	
۳-۱	آرماتور ستون	۴	
۳-۲	قالب بندی ستون	۲/۵	
۳-۳	بتن ستون	۲/۵	
۳-۷	آرماتور بندی دیوار برشی	۲/۵	
۳-۸	قالب بندی دیوار برشی	۲	
۳-۹	اجرای بتن دیوار برشی	۲	
۳-۱۰	آرماتور و قالب راه پله	۱	
۳-۱۱	اجرای بتن راه پله	.۵	
۴	اجرای سقف	۱۴	
۴-۱	آرماتور پوتر	۵	
۴-۲	قالب بندی پوتر و سقف	۴	
۴-۳	ساخت و جاگذاری تیرچه ها به همراه بلوک گذاری	۳	
۴-۴	بتن ریزی سقف	۲	
۵	سفت کاری	۱۱	
۵-۱	خاکریزی پی، کرسی چینی، عایق کاری کرسی و قیرگونی پای ستون	۲/۵	
۵-۲	اجرای دیوار چینی طبقات	۶/۵	
۵-۳	ساخت و نصب چهارچوب درب و فریم پنجره ها	۱/۵	
۵-۴	اجرای دست انداز بام	۰/۵	
۶	تاسیسات مرحله اول	۹	
۶-۱	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	۳	
۶-۲	اجرای لوله کشی سرد و گرم	۱/۵	
۶-۳	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	۱	
۶-۴	اجرای لوله برق و شیارزنی	۲	

مهر و امضا  
ناظر معماری

مهر و امضا  
ناظر عمران

مهر و امضا  
ناظر برق

مهر و امضا  
ناظر مکانیک

مهر و امضا  
مجری ذیصلاح

۶-۵	کانال و اتصالات	۱/۵
۷	کف سازی	۶

۷-۱	اجرای پوکه سرویسها و طبقات	۲
۷-۲	اجرای شیب بندی و پوکه ریزی بام	۱
۳-۷	ایزو گام بام و قیر و گونی کف سرویس و آشپزخانه	۳
۸	نازک کاری	۱۰
۸-۱	گچ و خاک و یا سیمان کاری سقف و دیوار	۱/۵
۸-۲	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	۲/۵
۸-۳	قرنیز دیوارها	۰/۵
۸-۴	سنگ پله	۰/۵
۸-۵	سقف کاذب	۱
۸-۶	نرده راه پله	۰/۵
۷-۸	درب و پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	۲/۵
۸-۸	درب چوبی داخلی و کمد ها	۱
۹	کاشی و سرامیک	۳/۵
۹-۱	اجرای کاشی کاری سرویسها و آشپزخانه	۱
۲-۹	اجرای سرامیک کف	۲/۵
۱۰	نما سازی	۵/۵
۱۰-۱	اجرای آجر سفال و یا سنگ نما	۵
۱۰-۲	بند کشی	۰/۵
۱۱	تاسیسات فاز دوم	۷/۵
۱۱-۱	اجرای سیم کشی و کابل کشی	۲/۵
۱۱-۲	اجرای کلید و پریز	۱
۱۱-۳	اجرای چراغها	۲
۱۱-۴	اجرای تابلو برق و چاه ارت	۰/۵
۱۱-۵	نصب پکیج و رادیاتور	۰/۵
۱۱-۶	نصب شیر آلات و سایر	۱
۱۲	نقاشی	۲/۵
۱-۱۲	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی	۱/۵
۲-۱۲	نقاشی سطوح فلزی	۱
۱۳	آسانسور	۳
۱-۱۳	جوشکاری شاسی به همراه ضد زنگ	۱

مهر و امضا  
ناظر معماری

مهر و امضا  
ناظر عمران

مهر و امضا  
ناظر برق

مهر و امضا  
ناظر مکانیک

مهر و امضا  
مجری ذیصلاح

شماره پرونده شهرداری:

تعداد طبقات:

سازمان نظام مهندسی ساختمان

شماره پروانه ساختمان:

متراژ:

استان سیستان و بلوچستان

دیوار چینی به همراه پلاستر سیمانی و استر سیمان سفید بدنه چاله اسانسور	۲-۱۳	۰.۵
تهیه و نصب کابین و درب طبقات	۳-۱۳	۰.۵
نصب موتور ، تابلو و راه اندازی کامل	۴-۱۳	۱
<b>جمع کل</b>		۱۰۰

مهر و امضا

مهر و امضا

مهر و امضا

مهر و امضا

مهر و امضا

ناظر معماری

ناظر عمران

ناظر برق

ناظر مکانیک

مجری ذیصلاح

ردیف	شرح ساختار شکست ساختمان با مصالح بنایی	درصد	درصد پیشرفت پروژه
۱	خاکبرداری	۲	
۱/۱	پی کنی فونداسیون و عملیات خاکی	۲	
۲	فونداسیون	۹	
۲/۱	اجرای بتن مگر	۰.۶	
۲/۲	قالب بندی فونداسیون	۱.۴	
۲/۳	آرماتور بندی فونداسیون	۴	
۲/۴	بتن ریزی فونداسیون	۳	
۳	شناژ و سفت کاری	۳۵	
۳-۱	خاکریزی پی، کرسی چینی، عایق کاری کرسی و قیرگونی پای ستون	۵	
۳-۲	اجرای دیوار چینی طبقات	۲۲	
۳-۳	ساخت و نصب چهارچوب درب و فریم پنجره ها	۱/۵	
۳-۴	اجرای دست انداز بام	۰/۵	
۳-۵	شناژ قائم	۷	
۴	اجرای سقف	۹	
۴-۱	اجرای سقف و راه پله	۹	
۵	تاسیسات مرحله اول	۹	
۵-۱	اجرای لوله های فاضلاب و آب باران	۳	
۵-۲	اجرای لوله کشی سرد و گرم	۱/۵	
۵-۳	اجرای لوله کشی سیستم گرمایشی	۱	
۵-۴	اجرای لوله برق و شیارزنی	۲	
۵-۵	کانال و اتصالات	۱/۵	
۶	کف سازی	۶	
۶-۱	اجرای پوکه سرویسها و طبقات	۲	
۶-۲	اجرای شیب بندی و پوکه ریزی بام	۱	
۶-۳	ایزو گام بام و قیر و گونی کف سرویس و آشپزخانه	۳	
۷	نازک کاری	۱۱	
۷-۱	گچ و خاک و یا سیمان کاری سقف و دیوار	۲	
۷-۲	سفید کاری سقف و دیوار به همراه ابزار	۳	
۳-۷	قرنیز دیوارها	۰/۵	
۷-۴	سنگ پله	۰/۵	
۷-۵	سقف کاذب	۱	

مهر و امضا

ناظر معماری

مهر و امضا

ناظر عمران

مهر و امضا

ناظر برق

مهر و امضا

ناظر مکانیک

مهر و امضا

مجری ذیصلاح

۰/۵	نرده راه پله	۷-۶
۲/۵	درب و پنجره های فلزی یا دو جداره به همراه شیشه	۷-۷
۱	درب چوبی داخلی و کمدها	۷-۸
۳/۵	<b>کاشی و سرامیک</b>	<b>۸</b>
۱	اجرای کاشی کاری سرویسها و آشپزخانه	۸-۱
۲/۵	اجرای سرامیک کف	۸-۲
۵/۵	<b>نما سازی</b>	<b>۹</b>
۵	اجرای آجر سفال و یا سنگ نما	۹-۱
۰/۵	بند کشی	۹-۲
۷/۵	<b>تاسیسات فاز دوم</b>	<b>۱۰</b>
۲/۵	اجرای سیم کشی و کابل کشی	۱۰-۱
۱	اجرای کلید و پریز	۱۰-۲
۲	اجرای چراغها	۱۰-۳
۰/۵	اجرای تابلو برق و چاه ارت	۱۰-۴
۰/۵	نصب پکیج و رادیاتور	۱۰-۵
۱	نصب شیر آلات و سایر	۱۰-۶
۲/۵	<b>نقاشی</b>	<b>۱۱</b>
۱/۵	اجرای کامل نقاشی سطوح گچی	۱۱-۱
۱	نقاشی سطوح فلزی	۱۱-۲
<b>100</b>	<b>جمع کل</b>	

مهر و امضا

مهر و امضا

مهر و امضا

مهر و امضا

مهر و امضا

ناظر معماری

ناظر عمران

ناظر برق

ناظر مکانیک

مجری ذیصلاح